

# 変更契約情報

26-265-04

請 負 人		株式会社堀内建設	
工 事（業 務）名		祝田小竹浜線ほか4路線道路災害復旧関連付帯工事	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	9,396,000 円	9,396,000 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26年 11月 26日	平成 27年 9月 11日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26年 11月 26日から 平成 27年 3月 20日まで	平成 26年 11月 26日から 平成 27年 11月 30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	12,967,560 円 <input type="checkbox"/> 増減額 3,571,560円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 11月 27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26年 11月 26日から平成 27年 11月 30日まで	
変 更 内 容		<p>現地精査の結果、道路下法面の浸食を防止する為、適切な個所に縁石工（アスカーブ）、路面排水管を設置する。併せて、通行の安全確保の為、区画線工及び防護柵工を設置する。また、破損したL型側溝の再敷設及び湧水処理のための排水施設を追加する。</p> <p>今回の変更により変更増額が当初請負額の3割を超え、本来別工事として発注することを考慮しなければならないが、変更内容、工程調整等、本工事と一体性があるため本工事の変更として対応する。</p>	