

# 変更契約情報

26-268-1

請 負 人		菱中建設・佐々木興業特定建設工事共同企業体	
工 事 ( 業 務 ) 名		石巻市内陸型産業用地造成 ( その 2 ) 工事	
項 目		原 ( 当初 ) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	1, 0 1 3, 0 4 0, 0 0 0 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 2 月 1 9 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 2 6 年 1 2 月 2 0 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1, 1 3 2, 3 9 2, 9 6 0 円	増額 1 1 9, 3 5 2, 9 6 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 2 月 2 6 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 2 6 年 1 2 月 2 0 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> <li>水路改修工において、事業区域内の用排水路撤去について、地権者、耕作者、土地改良区と再協議を行った結果、機能補償として代替用排水路の整備を行う必要があるため、側溝工 ( W500×H600 ) L=538m、排水管 ( φ 500 ) L=145m を追加変更する。</li> <li>雨水排水工における残土処理 ( V=14, 600 m<sup>3</sup> ) について、当初設計では場内での流用であったが、他工事への流用及び適切に処理・運搬を行う必要があるため追加変更する。</li> <li>上水道工における消火栓設置について、当初設計では配置基準が半径 120m 以下で 11 基設置予定であったが、基準が半径 80m 以下へと変更になったため 19 基に増工する。</li> </ul>	