

変更契約情報

26-268-3

請 負 人		菱中建設・佐々木興業特定建設工事共同企業体	
工 事（業 務）名		石巻市内陸型産業用地造成（その2）工事	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	1, 0 1 3, 0 4 0, 0 0 0円	1, 1 5 2, 5 5 8, 7 2 0円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年12月19日	平成28年3月25日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月20日から 平成28年3月31日まで	平成26年12月20日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1, 1 5 2, 5 5 8, 7 2 0円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月31日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月20日から平成28年5月31日まで	
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> 各関係機関協議において、復興事業が最盛期であることと、工事発注後の協議及び調整に不測の日数を要した。 用排水路の改修において、地元関係者との協議を農閑期にしか進めることができず、また、協議結果に基づき発注した製品は、復興事業による需要過多のため、資材調達を効率よく進めることができなかった。 事業地周辺が穀倉地帯であり、農業に影響を出さないように渇水期間内に作業を終えなければならない工種があったため、最短の工程管理を進めることができなかった。 <p>上記理由により、完成工期を変更する。</p>	