

変更契約情報

26-271-01

| | | | |
|---------------|--|-------------------------------|--------------------------|
| 請 負 人 | 株式会社グリーンシェルター | | |
| 工 事 (業 務) 名 | 蛇田排水ポンプ場放流渠築造工事 | | |
| 項 目 | ① (当初) 請負契約の内容 | ② 請負契約の内容 | |
| 変 更 前 | 請 負 代 金 額 | 234,014,400円 | 円 |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 平成26年12月19日 | 平成 年 月 日 |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成26年12月20日から 平成27年3月31日まで | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで |
| 変 更 後 | 変 更 後 請 負 代 金 額 | 円 増減額 | 円 |
| | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 27年 3月27日 | |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成26年 12月20日から 平成28年 3月31日まで | |
| 変 更 内 容 | 本工事は、蛇田排水ポンプ場の放流渠築造工事であるが、被災地域全域的な復旧工事の発生により、資材、労務人員、交通誘導員が不足しておりその確保に不測の日数を要していること及び国道管理者との調整に時間を要していることから、履行期間を変更する。 | | |