

変更契約情報

26-278-01

請 負 人		有限会社 齋藤組	
工 事 (業 務) 名		防護柵設置工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	10,652,040円	— 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年12月5日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月5日から 平成27年2月27日まで	平成 一年 一月 一日から 平成 一年 一月 一日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年2月19日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月5日から平成27年3月20日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、通学路に防護柵を新設し、児童等の歩行者の安全を確保しようとするものである。工事施行に際し、地元町内会及び隣接地の土地所有者と工事説明を行った結果、現設計では大型コンバイン等の侵入に支障があることが判明し、間口を広げた結果、防護柵の長さに減が生じた。また、市道大瓜通学路線の歩道舗装を新設するにあたり、路床の調査を行った結果、過年度に比して極めて軟弱であることが判明したことから、路盤碎石を追加する必要があるため、当初請負額と同金額で設計内容の変更契約を行う。なお、本件工事にあっては、多くの土地所有者等の関係者と協議立会いを要し、材料の発注に遅延が生じたことから、工期の延伸も併せて行う。</p>	