

変更契約情報

26-283-4

請 負 人		丸本組・鹿島道路復旧・復興建設工事共同企業体	
工 事（業 務）名		（仮称）石巻東学校給食センター建設工事	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	1, 277, 618, 400円	1, 363, 503, 240円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年12月19日	平成28年1月27日
	工 期 （履 行 期 間）	平成26年12月20日から 平成28年2月29日まで	平成26年12月20日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1, 363, 503, 240円	（増減額なし）
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月29日	
	工 期 （履 行 期 間）	平成26年12月20日から平成28年5月20日まで	
変 更 内 容		基礎、鉄骨施工のため仮設構台が必要となったことから、設置、撤去に要する工程が増加した。また、平成27年9月の台風の影響により鉄骨製品検査が延期になり現場建方が遅れ以降の工程に遅延を生じ、当初工期での完成が困難となったことから、工期の延長を行う。	