

# 変更契約情報

26-286-02

請 負 人		有限会社 電工センター	
工 事 名		魚町水産加工共同排水処理施設災害復旧その3 建築電気設備工事	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 26,568,000円	金 29,463,480円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26年 12月 10日	平成 27年 3月 27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26年 12月 10日から 平成 27年 3月 31日まで	平成 26年 12月 10日から 平成 27年 10月 30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 33,109,560円 増 額 金 3,646,080円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 10月 26日	
	工 期	変更なし	
変 更 内 容		<p>排水処理施設内での災害復旧関連の他工事及び、稼働中の水処理、汚泥処理業務との調整を行った結果、照明設備の追加、制御盤・電灯盤の仕様変更等を行う。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 照明設備の追加</li> <li>2 建築工事における扉追加に伴う屋外灯・スイッチ類の増設と、低照度部における避難誘導のため誘導灯の設置を行う。</li> <li>3 制御盤、電灯盤の仕様変更</li> <li>4 排水処理設備に近接する制御盤について、耐腐食を考慮し、プラント盤同等のステンレス製への仕様変更を行う。</li> <li>5 建築機械設備工事で設置される換気扇の100V電源仕様への変更に伴い、動力・電灯回路の見直しによる制御盤及び配管・配線の追加・取りやめ、故障表示用ケーブル、接地線の見直し等を行う。</li> </ol>	