

変更契約情報

26-296-01

請 負 人		株式会社齋藤工務店	
工 事（業 務）名		大瓜南境線ほか1路線道路災害復旧関連付帯工事	
項 目		②（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	7, 5 6 0, 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年12月22日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月22日から 平成27年 3月20日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1 2, 3 7 4, 6 4 0 円	増減額 4, 8 1 4, 6 4 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月11日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日から平成 一 年 一 月 一 日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、東日本大震災により損傷した舗装の復旧工事である。</p> <p>工事の施工にあたり、舗装版 t=5cm を切削したところ、上層路盤が確認でき、上層路盤について損傷が著しかったため、撤去を行い、路盤工を追加施工する。また、上層路盤の撤去に伴い処分量を増工する。</p> <p>今回の変更において、変更額が3割を超えるが、主に舗装構成の変更による上層路盤工の増工であり、一連の作業での施工となるため、分離発注ができないことから、本工事において変更契約を行う。</p>	