

変更契約情報

26-298-01

請 負 人	日本工営株式会社仙台支店		
工 事 (業 務) 名	流留真野沢田線道路調査設計業務		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	4, 3 2 0, 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 2 月 2 2 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 2 月 2 2 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	- 円	増減額 - 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 2 6 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 2 月 2 2 日 から平成 2 7 年 6 月 3 0 日 まで	
変 更 内 容	本業務は、流留真野沢田線道路の調査設計業務である。 設計の際、道路幅員と線形計画により用地買収が必要になった。対象用地の地権者との事前協議に不測の日数を要し年度内完了が困難となった。そのため完了履行日を延長する。		