

変更契約情報

26-301-01

請 負 人	新日本建設工業株式会社 東北支店		
工事（業務）名	災復 31 号東 17～26 処理分区污水管渠災害復旧工事		
変更前		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	213,784,920円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年1月28日	平成 年 月 日
	工 期 （履 行 期 間）	平成27年1月29日から 平成27年3月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変更後	変更後請負代金額	一 円	増減額 一 円
	変更契約締結年月日	平成27年3月27日	
	工 期 （履 行 期 間）	平成27年1月28日から平成27年 9月30日まで	
変 更 内 容	宮城県発注の道路改築工事と隣接工区との工程調整により不測の日数を要したため、完成期日を変更する。		