

変更契約情報

26-305-01

請 負 人		桜井建設工業(株)	
工 事 (業 務) 名		青葉東1号線ほか4路線道路災害復旧工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	35,930,520 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 1月15日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 1月15日から 平成27年 3月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 1月15日から平成27年 9月30日まで	
変 更 内 容		本工事は、東日本大震災により損傷した舗装の復旧工事である。 工事の施工にあたり、復興住宅建設工事との調整が必要となり、他工事を優先したことにより年度内完了が困難となったため、工期を延期する。	