

変更契約情報

26-324-02

請 負 人		有限会社 北衛建設	
工 事 (業 務) 名		向陽町中央1号線道路災害復旧工事	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	56,291,760円	56,291,760円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 2 月 3 日	平成 27 年 3 月 30 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27 年 2 月 3 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで	平成 27 年 2 月 3 日から 平成 27 年 9 月 30 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	53,966,520円	増減額 2,325,240 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 9 月 25 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日から平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、東日本大震災により損傷した道路の復旧である。</p> <p>工事の施工にあたり、現地で詳細に調査した結果、路盤の厚さ t =10cm から t=4cm、車道舗装を A=5490 m²から A=5415 m²、歩道舗装を A=2635 m²から A=2594 m²にそれぞれ変更する。</p> <p>また殻運搬処理について 683 m³から 776 m³に変更する。</p>	