

変更契約情報

26-327-03

請 負 人		豊和建设 株式会社	
工 事 (業 務) 名		石巻市月浦・侍浜漁業集落排水処理施設改修工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	86,508,000円	86,508,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年2月6日	平成27年 6月 25日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年2月6日から 平成27年3月31日まで	平成27年2月6日から 平成27年10月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	円	増減額 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年10月29日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年2月6日から 平成27年12月28日まで	
変 更 内 容		地元住民への説明会での要望により浄化槽吐出口位置の大幅な延長変更 (できるだけカキ養殖等に影響がないようにするため)、防潮堤築造事業との取り合いからの排水管経路変更により管渠工事日数を確保するため、工事期間の変更をする。	