

変更契約情報

26-337-02

請 負 人	株式会社ケーユーケー 石巻営業所		
工事（業務）名	災復26-2号 東3処理分区污水管渠（2工区）災害復旧工事		
変更前		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	291,490,812円	291,490,812円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月25日	平成27年3月27日
	工 期 （履 行 期 間）	平成27年3月26日から 平成27年3月31日まで	平成27年3月26日から 平成27年9月30日まで
変更後	変更後請負代金額	291,490,812円	増減額 0円
	変更契約締結年月日	平成27年9月29日	
	工 期 （履 行 期 間）	平成27年3月26日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容	当該工事の実施に先立ち、交通規制に伴う警察署等との協議・調整に時間を要し、また、事前家屋調査において、連絡の取れない地権者があり、調査完了に時間を要し、工事着手が遅れ工期内の完成が困難となったため完成期日を変更する。なお、施工数量が確定しだい工事内容の変更をしたい。		