

変更契約情報

26-337-3

| | | | |
|---------------|-------------------|--|------------------------------|
| 請 負 人 | | (株)ケーユーケー石巻営業所 | |
| 工 事 (業 務) 名 | | 災復 26-2号東3処理分区污水管渠(2工区)災害復旧工事 | |
| 項 目 | | 原 (当初) 請負契約の内容 | 現請負契約の内容 |
| 変 更 前 | 請 負 代 金 額 | 291,490,812円 | 291,490,812円 |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 平成27年3月25日 | 平成27年9月29日 |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成27年3月26日から 平成27年3月31日まで | 平成27年3月26日から 平成28年3月31日まで |
| 変 更 後 | 変 更 後 請 負 代 金 額 | 291,490,812円 (増減額なし) | |
| | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成28年3月31日 | |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成27年3月26日から平成28年9月30日まで | |
| 変 更 内 容 | | 当該工事の実施に先立ち試掘をした結果、L15他3路線において、地下埋設物が支障となり、その地下埋設物の移設に時間を要し工期内の完成が困難となったため、完成期日を変更する。なお、施工数量が確定しだい工事内容の変更する。 | |