

# 変更契約情報

26-339-3

請 負 人		(株)グリーンシェルター石巻営業所	
工 事 ( 業 務 ) 名		祝田地区排水施設設置工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	94,608,000円	94,608,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年2月26日	平成27年9月29日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年2月26日から 平成27年3月31日まで	平成27年2月26日から 平成28年3月18日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	96,008,760円	増額1,400,760円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月22日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年2月26日から平成28年3月18日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、東日本大震災による地盤沈下等で、集落の一部で冠水被害が発生しているため、内水排除を目的とした工事である。</p> <p>工事の施工にあたり、当初想定していた土質とは大きく異なっていたため、鋼矢板の打込み工法を変更する。また、工法検討及び機材調達並びに施工に不測の日数を要し工期内完成が困難となったことから、吐出水槽工を施工しないものとする。</p>	