

変更契約情報

26-349-2

請 負 人		(株)宮城プラントサービス	
工 事 (業 務) 名		(仮称) 石巻東学校給食センター建設機械設備 (その2) 工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	318,384,000円	318,384,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月25日	平成27年12月24日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年3月26日から 平成28年2月29日まで	平成27年3月26日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	334,271,880円	増額15,887,880円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年3月26日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> ・石巻市工事請負締結後における設計変更の運用に則り、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準として設計単価の設計変更をする。 ・東北電力から給食センターの空調機器が他設備に支障を及ぼす可能性があるため、本センターの空調機器に対し高調波対策を行うよう指導があった。高調波対策機器を空調設備に追加する。 ・保健所からエアシャワーに自動開閉扉を設置する様指導があったため、エアシャワーの仕様変更を行う。 	