

変更契約情報

26-350-02

| | | | |
|-------------|---|------------------------------|------------------------------|
| 請 負 人 | 株式会社 オオバ 東北支店 | | |
| 工事（業務）名 | 石巻駅周辺地区津波防災拠点歩行者デッキ、道路及び広場詳細設計業務 | | |
| 項 目 | ①原（当初）委託契約の内容 | | ②現委託契約の内容 |
| 変 更 前 | 請 負 代 金 額 | 78,658,560円 | 82,159,920円 |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 平成27年2月25日 | 平成27年3月31日 |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成27年2月25日から 平成27年8月31日まで | 平成27年2月25日から 平成27年8月31日まで |
| 変 更 後 | 変更後請負代金額 | 90,276,120円 増額 8,116,200円 | |
| | 変更契約締結年月日 | 平成27年8月31日 | |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成27年2月25日 から 平成27年12月21日まで | |
| 変 更 内 容 | 本業務における歩行者デッキ、にぎわい交流広場の実施設計にあたり、既存施設の利用効率の向上や景観調和に配慮するため有識者による検討会議で計画策定を行ったところ、意匠及び構造を再検討する必要が生じ、検討期間に不測の期間を要し、また、当初設計で見込んでいなかった課題の検討、設計作業を追加で実施することとなったため業務期間の延長及び追加の設計作業等に要した費用を設計変更する。 | | |