

変更契約情報

26-351-04

請 負 人		丸岩建設 株式会社	
工 事 (業 務) 名		施設園芸団地場内整備工事	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	② 現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	31,104,000円	31,104,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 2月25日	平成27年10月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年2月25日から 平成27年3月31日まで	平成27年 2月25日から 平成27年11月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	41,091,840円	増額 9,987,840円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年11月26日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容		<p>1 利用者の安全性を考慮し、側溝への転落の危険性がある所への蓋の増設を行う。</p> <p>2 残土について、場内での処分が困難な事から、処分場所までの運搬を追加し変更を行う。</p> <p>3 現場内精査による変更を行う。</p> <p>4 変更額が請負額の3割を超えるが、全て同現場内での数量等の変更であり他業者よりも効率的に施工出来る事から、請負者である丸岩建設(株)との変更契約で行う。</p>	