

変更契約情報

26-356-02

| | | | |
|---------------|-------------------|---|--|
| 請 負 人 | | 株式会社 吉野工業 | |
| 工 事 (業 務) 名 | | 寅ヶ沢川災害復旧工事 | |
| 項 目 | | ② (当初) 請負契約の内容 | ②現請負契約の内容 |
| 変 更 前 | 請 負 代 金 額 | 4, 0 9 3, 2 0 0 円 | 4, 0 9 3, 2 0 0 円 |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 2 7 年 3 月 2 日 | 平成 2 7 年 3 月 2 6 日 |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成 2 7 年 3 月 2 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで | 平成 2 7 年 3 月 2 日 から 平成 2 7 年 6 月 3 0 日 まで |
| 変 更 後 | 変 更 後 請 負 代 金 額 | 5, 4 0 2, 1 6 0 円 | 増減額 1, 3 0 8, 9 6 0 円 |
| | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 2 7 年 6 月 1 9 日 | |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成 —— 年 —— 月 —— 日 から平成 —— 年 —— 月 —— 日 まで | |
| 変 更 内 容 | | <p>1 現地精査の結果により側溝工の施工延長を L=47.0m から L=66.0m に変更する。</p> <p>2 今回の変更により変更増額が当初請負額の3割を超え、本来別工事として発注する事を考慮しなければならないが変更内容については、本工事と一連した工事の為変更として対応する。</p> | |