

変更契約情報

26-357-2

請 負 人		(株)千葉測量技研	
工 事 (業 務) 名		石巻駅周辺地区道路詳細設計業務	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	24,840,000円	25,385,400円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年2月27日	平成27年3月30日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年2月27日から 平成27年3月31日まで	平成27年2月27日から 平成28年1月29日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	23,718,960円	減額1,666,440円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月29日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年2月27日から平成28年3月24日まで	
変 更 内 容		<p>【業務期間の変更】 本業務の実施範囲について、千石町交差点改良に関連し、設計範囲外である当該交差点以南の既設路線の暫定的な接続および将来完成形の検討が必要となったことにより、設計作業及び関係機関協議に不測の期間を要したことから、業務期間を延長する。</p> <p>【業務委託料の変更】 業務委託料について、測量作業の実施結果及び設計方針の決定により生じた設計数量の増減の精査及び千石町交差点以南の追加検討に伴い生じた、測量及び設計作業の費用を増額することについて設計変更を行う。</p>	