

変更契約情報

26-358-02

請 負 人		株式会社堀内建設	
工 事 (業 務) 名		狐崎浜 1 号線道路災害復旧関連付帯工事	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	② 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	5, 0 7 6, 0 0 0 円	5, 0 7 6, 0 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 2 日	平成 2 7 年 3 月 2 7 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 3 月 2 日から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日まで	平成 2 7 年 3 月 2 日から 平成 2 7 年 6 月 3 0 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	一 円	増減額 一 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 6 月 2 2 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 3 月 2 日から平成 2 7 年 1 2 月 1 8 日まで	
変 更 内 容		今までも調整してきた近接工事（県漁港災害復旧工事）の荒天、波浪の影響による施工進捗の遅延及び同理由による別途発注の狐崎浜 1 号線道路災害復旧工事内の擁壁工（護岸）の施工に不測の時間を要したことにより、本工事の排水構造物工の工期内完成が困難となり、工期を延期する。	