

# 変更契約情報

26-369-01

請 負 人	株式会社 齋藤工務店		
工 事 ( 業 務 ) 名	蛇田排水ポンプ場建設その1工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	② 請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	282,312,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年 3月25日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年 3月26日から 平成27年 3月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	円 増減額	円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年3月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年3月 26日から 平成27年9月30日まで	
変 更 内 容	本工事は、蛇田排水ポンプ場の連続地中壁建設工事であるが、被災地域全域的な復旧工事の発生により、資材、労務人員、交通誘導員が不足しておりその確保に不測の日数を要していることから、履行期間を変更する。		