

変更契約情報

26-371-3

請 負 人		(株)瀬崎組	
工 事 (業 務) 名		石巻市総合運動公園造成(その3)工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	262,980,000円	262,980,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月25日	平成27年12月11日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年3月26日から 平成27年3月27日まで	平成27年3月26日から 平成28年3月28日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	280,008,360円	増額17,028,360円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月16日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年3月26日から平成28年3月28日まで	
変 更 内 容		<p>1. 地盤改良工（深層混合処理工法）において、東北電力(株)との協議により、近接する電線との安全隔離を確保するため、施工基面を下げる必要があることから、掘削工及び土砂等運搬工等を増工する。</p> <p>2. 区画線設置工において、区画線が非常用便槽の蓋上に設置されることため、溶融式からペイント式に変更する。</p> <p>3. 地盤改良を実施する鉄塔No.37付近は、現在サーチャージ盛土施工中であり、進入路がないことから、仮設坂路工として盛土工V=510m³、路盤工A=376m²を増工する。</p> <p>4. 非常用便槽は、既存水路部に設置することから、既存水路の埋戻し及び仮廻しが必要であり、掘削工V=2,400m³、埋戻しV=2,200m³を増工する。</p>	