

変更契約情報

26-376-1

請 負 人	株式会社エスディ佐藤電気	
工 事 (業 務) 名	(仮称) 石巻市水産総合振興センター建設電気設備工事	
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	276,480,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月25日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年3月26日から 平成28年3月25日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	276,480,000円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月25日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年3月26日から平成28年8月31日まで
変 更 内 容	施工業者3社で施工時期について調整を行ったところ、杭工事の工法の変更により建築工事が予定よりも遅れており、当初工期内で完成が困難であることから工期を延長する。	