

変更契約情報

27-8-2

請 負 人		(株)大槻組	
工 事 (業 務) 名		大須線災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	63,504,000円	63,504,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年5月7日	平成27年9月18日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年5月7日から 平成27年9月30日まで	平成27年5月7日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	63,504,000円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月31日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年5月7日から平成28年9月30日まで	
変 更 内 容		<p>当該工事箇所については、平成27年9月18日の豪雨により現場へ続く一般県道釜谷大須雄勝線の北側、南側がともに土砂崩壊のため現場に搬入する重機を運搬する大型トレーラーの通行が困難になり、県道復旧のめどが立たないため、平成28年1月12日付けで工事を一時中止した。</p> <p>については、県道が復旧し、工事を再開しても工期内の完成が困難であるため、工期を延期する。</p>	