

変更契約情報

27-010-01

請 負 人		株式会社 東北建設	
工事(業務)名		本庁地区低平地整備工事	
変 更 前		①原(当初)請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請負代金額	39,009,600 円	円
	契約締結年月日	平成 27 年 5 月 7 日	平成 年 月 日
	工期 (履行期間)	平成 27 年 5 月 7 日 から 平成 27 年 10 月 30 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変更後請負代金額	30,610,440 円	減 額 8,399,160 円
	変更契約締結年月日	平成 27 年 10 月 28 日	
	工期(履行期間)	平成 27 年 5 月 7 日 から 平成 27 年 11 月 30 日 まで	
変 更 内 容	<p>1、本工事において、コンクリート殻処分方法【中間処理施設にコンクリート殻運搬をする方法から工事現場に自走式破碎機を導入し、再利用を考慮した骨材再生工によるコンクリート殻処分に変更】の変更により殻運搬距離が短くなったため減工する。</p> <p>2、上記 のコンクリート殻処分場及び再生骨材置場の場所を確保するため流用土盛土(1,330m³)を増工したい、又地元住民の漁業活動に伴い、補助金活用による加工施設の建設(個人事業)計画があり事業期間の制約があることから、用地嵩上げを先行する必要がある為、流用土盛土工(879m³)を増工する。</p> <p>3、浄化槽の有無の確認の結果 22 箇所から 1 箇所に減工したい、又、他の工事についても別紙、設計変更対照表のとおり変更する。</p> <p>4、瓦礫及び上水道等の撤去範囲について、地元住民及び関係機関との調整に期間を要したため、現行工期である平成 27 年 10 月 30 日から平成 27 年 11 月 30 日まで延伸し、変更する。</p>		