

変更契約情報

27-020-01

請 負 人		岩田建設 株式会社 東北支店	
工 事 (業 務) 名		大木戸沢川災害復旧工事	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	17,064,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 5月 26日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 27年 5月 26日から 平成 27年 10月 30日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	18,407,520 円	増減額 1,343,520 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 10月 30日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成——年 月 日から平成——年 月 日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、東日本大震災により損傷した河川護岸の災害復旧工事である。工事の施工にあたり、現地を精査した結果水替工において当初想定していたポンプ排水量より施工箇所内への流入水量が多量であったことから、ポンプ運転工を増工したい。又、施工区域内、掘削箇所においてCo殻、木くずが堆積し、構造物設置に支障があることから構造物撤去工、河川維持工を増工する。</p>	