

# 変更契約情報

27-29-1

請 負 人		株式会社マルテック	
工 事 ( 業 務 ) 名		西浜町津波避難タワー建設工事	
項 目		原 ( 当初 ) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	181,429,200円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年6月24日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成27年6月25日から 平成28年3月10日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	187,871,400円	増額6,442,200円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月27日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成27年6月25日から平成28年3月10日まで	
変 更 内 容		<p>1 石巻市工事請負契約締結後における設計変更の運用に則り、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準とした設計単価の変更を行う。</p> <p>2 仮囲い等の仮設計画について施工者による検討を行ったところ、当初設計から変更が必要となったことから、仕様及び数量の変更を行う。</p> <p>3 土工事における水替え（ウェルポイント工法）の排水先について関係機関と協議を行ったところ、当初予定していた箇所から離れた位置でしか排水ができないことから、排水管及び中継ポンプ等の追加を行う。</p> <p>4 敷地内の外構仕上げを整地することとしていたが、周囲への土埃飛散防止対策として砕石敷きの追加を行う。</p>	