

# 変更契約情報

27-30-1

請 負 人		株式会社櫻工房	
工 事 ( 業 務 ) 名		桃生幼稚園老朽化対策工事	
項 目		原 ( 当 初 ) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	67,912,560円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年6月5日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成27年6月5日から 平成28年1月29日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	77,847,480円	増額9,934,920円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月28日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成27年6月5日から平成28年2月29日まで	
変 更 内 容		<p>1 石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用に則り、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準として設計単価の設計変更を実施する。</p> <p>2 内装改修において、詳細に調査した結果、天井下地材の吊りボルトが現行基準に合わないことから、撤去・新設を行い、また、職員室床について、クラック補修が必要となったことから変更を行う。</p> <p>3 外部改修において、既存軒樋が経年劣化により破損しやすい状態であることが判明したため、撤去・新設を行い、また、屋根帆立部分の補修及び雪止め金具の設置が必要となったことから変更を行う。</p> <p>4 上記の変更に伴う工期の延長を行う。</p>	