

変更契約情報

27-49-2

請 負 人		(株)オオバ東北支店	
工 事 (業 務) 名		鹿妻山・渡波一丁目線測量設計業務	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	4, 6 4 4, 0 0 0 円	4, 6 4 4, 0 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 6 月 1 5 日	平成 2 7 年 1 2 月 8 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 6 月 1 5 日 から 平成 2 7 年 1 2 月 1 8 日 まで	平成 2 7 年 6 月 1 5 日 から 平成 2 8 年 3 月 2 5 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	6, 0 3 5, 0 4 0 円	増額 1, 3 9 1, 0 4 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 3 月 1 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 6 月 1 5 日 から 平成 2 8 年 3 月 2 5 日 まで	
変 更 内 容		ボックスカルバートを設計するにあたり、オープン掘削では施工が困難であることが判明したため、自立式土留工詳細設計を追加したい。以上の理由により、増額変更する。	