

変更契約情報

27-52-2

請 負 人		丸岩建設 株式会社	
工 事（業 務）名		北上町上田地区上田排水機場躯体工事	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	36,136,800円	36,136,801円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年6月29日	平成28年2月12日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年6月29日から 平成28年2月15日まで	平成27年6月29日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	40,589,640円	増額4,452,839円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月29日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年6月29日から平成28年6月30日まで	
変 更 内 容		<p>① 隣接する山林から落石の恐れがある事が判明し、落石防止ネットを追加し変更を行う。</p> <p>② 降雨の都度、現場が冠水してしまう為、水替えポンプを増設した事による変更を行う。</p> <p>③ 現場内精査による変更を行う。</p> <p>④ 上記①の対策方法の検討と工事に加え、当初想定よりも高い位置に岩盤線が現れた事による基礎工の検討、それに伴う河川協議に不測の日数を要し、工期内完了が困難となった為、完成期日を平成28年6月30日まで延伸する。</p>	