

変更契約情報

27-54-1

請 負 人		阿部久電機商会	
工 事 (業 務) 名		雄勝 (分 浜) 地 区 防 災 集 団 移 転 宅 地 造 成 関 連 付 帯 工 事	
項 目		原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	14,450,400円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年6月24日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年6月24日から 平成28年2月1日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	14,628,600円	増額178,200円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年6月24日から平成28年2月1日まで	
変 更 内 容		1 防災集団移転促進事業に伴う宅地造成関連付帯工事の実施に当り、現地精査の結果、舗装面積を次のように変更する。(788㎡→806㎡) 2 管末ドレン施工箇所において、既設グレーチングの改修が必要となったことから、グレーチング改修工を増工する。	