

変更契約情報

27-60-1

請 負 人		(株)パスコ仙台支店	
工 事 (業 務) 名		上釜南部及び下釜南部地区下水道管渠実施設計業務	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	56,160,000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年6月22日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年6月22日から 平成28年1月15日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	64,526,760円	増額8,366,760円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月8日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年6月22日から平成28年3月25日まで	
変 更 内 容		<p>1. 詳細設計にあたり、既往の基本設計による比較検討等が不足していたため、基本設計業務を追加する。</p> <p>2. 推進工法選定にあたり、岩盤が予想される区間について、土質のデータが不足しているため、ボーリング調査1箇所を増工する。</p> <p>3. 下水流末の区画整理事業区域外の推進工法の区間において、埋設位置を選定できる精度の高い図面が無い場合、現地測量を追加する。</p> <p>4. 基本設計、現地測量、ボーリング調査の増工に伴い不測の日数を要し、履行期間での完成が困難となったため、履行期間を延長する。</p>	