

変更契約情報

27-60-2

請 負 人		(株)パスコ仙台支店	
工 事 (業 務) 名		上釜南部及び下釜南部地区下水道管渠実施設計業務	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	56,160,000円	64,526,760円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年6月22日	平成28年1月8日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年6月22日から 平成28年1月15日まで	平成27年6月22日から 平成28年3月25日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	70,414,920円	増額5,888,160円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月22日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年6月22日から平成28年3月25日まで	
変 更 内 容		<p>1. 開削工法の管路位置等の精査により延長数量変更を要すること、また、自然流下が困難なことから圧送管とする区間を必要とすることに伴い、開削工法を1,075m増工する。</p> <p>2. 管路等の位置精査に伴い、推進工法区間の変更を要し、540mを増工する。</p> <p>3. 現地測量について、他工事の測量データを使用できたため、減工する。</p>	