

# 変更契約情報

27-061-01

請 負 人		株式会社テクノ長谷	
工 事 ( 業 務 ) 名		( 仮 称 ) 防 災 セ ン タ ー 建 設 予 定 地 地 質 調 査 業 務	
項 目		①原 ( 当 初 ) 請 負 契 約 の 内 容	②現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 9, 3 0 2, 0 4 0 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 7 年 6 月 2 6 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平 成 2 7 年 6 月 2 6 日 から 平 成 2 7 年 1 0 月 3 0 日 まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 1 0, 0 2 2, 4 0 0 円 増 額 金 7 2 0, 3 6 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 7 年 1 0 月 2 7 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平 成 2 7 年 6 月 2 6 日 から 平 成 2 7 年 1 2 月 1 5 日 まで	
変 更 内 容		<p>1 当該敷地における各地層の構成及び調査の長さ ( 深さ ) について、当初設計においては周辺のボーリングデータ等を基に仮定して設計を行ったが、調査結果と差異が生じたため、実績数量に基づき変更する。</p> <p>2 原位置試験及び土質試験について、ボーリング調査を終えた段階での地盤等の状況に応じた試験項目の追加及び試験数量を変更する。</p> <p>3 土質試験等の項目の追加により、試験結果の解析に時間を要するため下記のとおり履行期間を変更する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>原履行期間 平成27年6月26日から平成27年10月30日 まで 変更後履行期間 平成27年6月26日から平成27年12月15日 まで</p>	