

# 変更契約情報

27-105-01

請 負 人		日野測量設計(株)	
工 事 ( 業 務 ) 名		上釜地区避難路等整備事業測量設計業務	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	② 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	8, 6 1 8, 4 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 8 月 4 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 8 月 4 日から 平成 2 7 年 1 1 月 3 0 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 1 月 2 5 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 8 月 4 日から平成 2 8 年 2 月 2 9 日まで	
変 更 内 容		<p>本業務は、石巻市震災復興基本計画に基づき避難路を整備する事業に必要な資料を得るための測量設計業務である。</p> <p>本業務の履行にあたり、避難路の整備計画（線形等）について地域住民を交え協議（3者協議）を行ってきたが協議に不足の日数を要したため、履行期間を延伸する。</p>	