

変更契約情報

27-105-2

請 負 人		日野測量設計(株)	
工 事 (業 務) 名		上釜地区避難路等整備事業測量設計業務	
項 目		原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	8, 6 1 8, 4 0 0 円	8, 6 1 8, 4 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 7 年 8 月 4 日	平 成 2 7 年 1 1 月 2 5 日
	工 期 (履 行 期 間)	平 成 2 7 年 8 月 4 日 から 平 成 2 7 年 1 1 月 3 0 日 まで	平 成 2 7 年 8 月 4 日 から 平 成 2 8 年 2 月 2 9 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	8, 6 1 8, 4 0 0 円 (増 減 額 な し)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 7 年 2 月 1 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平 成 2 7 年 8 月 4 日 から 平 成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容		本業務の履行にあたり、避難路の整備計画（線形等）について地域住民を交え協議（3者協議）を行ってきたが、協議に不足の日数を要したため、下記のとおり履行期間を延伸する。	