

変更契約情報

27-120-1

請 負 人		桜井建設工業㈱	
工 事 (業 務) 名		水明北二・三丁目線ほか17路線道路災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	102,009,240円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年8月17日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月17日から 平成28年3月10日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	90,630,360円	減額11,378,880円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月9日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月17日から平成28年3月25日まで	
変 更 内 容		<p>本工事の施工にあたり、当初車道の復旧路盤厚について、平均10cmとしていたが、復旧に必要な路盤厚を確認したところ、平均3cmであったため、路盤厚を変更する。</p> <p>また、当初北上川堤防自転車歩行者道線に路肩盛土及び植生工を計上していたが、現地精査の結果、現況の路肩で舗装をすることが可能であったため、路肩盛土工及び植生工を減工する。</p> <p>同様に現地精査の結果、別紙変更対照表のとおり変更する。</p> <p>あわせて、他事業（隣接工事、下水道、河川等）との調整に不測の日数を要したため工期完了が困難となったことから工期を延期する。</p>	