

変更契約情報

27-121-1

請 負 人		株式会社ピー・エム設備企画	
工 事 (業 務) 名		東中里一・南中里三丁目線ほか15路線道路災害復旧工事	
項 目		原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	99,529,560円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年8月11日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月11日から 平成28年2月29日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	84,656,880円	減額14,872,680円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月4日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年8月11日から平成28年2月29日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、東日本大震災により損傷した舗装の復旧工事である。</p> <p>現地精査の結果、当初想定した損傷部分の路盤厚が少ないことが判明したため、路盤の厚さを t=10 cm から t=3~4 cm に変更する。</p> <p>また、他事業の橋梁下部工、工事の調整により表層 A=2,270 m² を減工する。</p>	