

変更契約情報

27-143-1

請 負 人		(株)橋本建設	
工 事 (業 務) 名		石巻 (折浜・蛤浜) 地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	17,346,960円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月4日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月4日から 平成28年3月18日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	20,813,760円	増額3,466,800円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月8日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月4日から平成28年3月18日まで	
変 更 内 容		<p>1. 配水管布設工は当初、昼間施工 (片側交互通行) L=299.8m、夜間施工 (通行止め) L=120.0m を計画していたが、現地精査の結果、道路幅員が当初計画より狭い箇所が長く、生活道路の通行の確保が難しいため、昼間施工 L=178.3m、夜間施工 L=238.3m に変更する。</p> <p>2. 当該市道 小竹浜蛤浜線は、舗装修繕工事等により舗装厚さが計画当初の 5cm から平均 13cm に厚くなっていたため、舗装版取壊工を増工し、廃棄物処理数量を V=61m³ から 71m³ 増工し V=132m³ に変更する。</p> <p>3. 既設送水管の布設明細資料がないため試掘により法線を確認し、配水管の法線を決定する必要があったため、試験掘工を計上する。</p>	