

# 変更契約情報

27-178-1

請 負 人	(株)ジュウハン	
工 事 ( 業 務 ) 名	山下小学校校舎老朽化対策工事	
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	105,775,200円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月16日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月16日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	114,512,400円 増額8,737,200円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月29日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年9月16日から平成28年5月13日まで
変 更 内 容	詳細に外壁調査を行ったところ、爆裂及びクラック等の数量が確定したため変更するもの。また、大便器の取り換えに伴い地下ピットを調査した結果、小便器配管の腐食が見受けられたので変更する。 また、上記に伴い工期の延長をするもの。	