

変更契約情報

27-190-1

請 負 人		(株)ケーユーケー石巻営業所	
工 事 (業 務) 名		災復 3 8—3 号北上処理区污水管渠 (3 工区) 災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	3 6 7, 0 1 6, 4 0 0 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 1 月 2 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 1 1 月 3 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	3 6 7, 0 1 6, 4 0 0 円	(増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 3 月 3 1 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 1 1 月 3 日 から平成 2 8 年 9 月 3 0 日 まで	
変 更 内 容		<p>・施工箇所が危険区域となり公共下水道を廃止する地区があるが、従前下水道を使用していた家屋の浄化槽への切替えや復興住宅等へ移転する時期に合わせて、管の撤去及びモルタル充填での残置を行うので、その時期調整に不測の日数を要し工期内の完成が困難となったため、完成期日を変更する。</p>	