

変更契約情報

27-194-2

請 負 人		(株)アーステック	
工 事 (業 務) 名		公下单私5号蛇田字新東前沼ほか3字地内枝線築造工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	21,431,520円	21,431,520円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年10月13日	平成28年3月3日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年10月13日から 平成28年3月4日まで	平成27年10月13日から 平成28年3月25日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	22,934,880円	増額1,503,360円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月3日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年10月13日から平成28年3月25日まで	
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> ・工事箇所(1)工区の実施に先立つ地権者協議の結果、管路埋設位置について当初私道用地内への布設から隣接する水路敷内への埋設に変更する必要が生じた。上記変更に伴い、工事の施工性から布設管径を200mmから150mmへ変更する必要が生じたため、φ200mm L=53.00mからφ150mm L=49.60mに変更する。 ・工事箇所(1)、(4)工区の管路工事の実施に伴い、現地調査をしたところ掘削路線の地下水位が高くなりの湧水が確認され、現場の土質もボイリングの懸念があることから、施工性及び安全性を考慮し、簡易ウエルポイント工からウエルポイント工による施工とする。 ・付帯工において施工範囲の立会い結果及び現地精査に伴い、本復旧618㎡を103㎡増工し、721㎡に変更する。 ・本工事が平成24年10月1日から施行している「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」の対象工事となっているため、単価適用日を契約時に変更し、請負金額を変更する。 	