

変更契約情報

27-204-1

請 負 人		(株)山一星	
工 事 (業 務) 名		石巻市消防団給分班ほか1か所ポンプ置場新築工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	32,628,430円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年10月13日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年10月13日から 平成28年3月10日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	32,628,431円	(増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月8日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年10月13日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容		本体木材のプレカット及び現場納品までの期間に遅れが生じ、建方に係る作業員の手配がつかず原工期での完成が困難となったことから、工期の延長を行う。	