

変更契約情報

27-219-1

請 負 人	(株)ケーユーケー石巻営業所	
工 事 (業 務) 名	魚町水産加工団地污水管 (1 0 工区) 布設工事	
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	1 3 0 , 9 4 5 , 6 8 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 0 月 3 0 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 1 0 月 3 0 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1 3 0 , 9 4 5 , 6 8 0 円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 3 月 2 9 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 1 0 月 3 0 日 から平成 2 8 年 8 月 3 1 日 まで
変 更 内 容	宮城県発注の高盛道路工事では、歩道部に仮設道路を設置し、既車道部を作業区域として使用することにより、污水管の埋設位置と施工時期が決定できず、協議に時間を要した。また、市道内においても宮城県発注の道路嵩上げ工事が実施されており、施工調整に不測の日数を要したことから、完成期日までの施工が困難となったため、工期を変更する。	