

変更契約情報

27-246-1

請 負 人		(株)NIPPPO石巻出張所	
工事(業務)名		東中里一・南中里三丁目線ほか15路線道路災害復旧関連付帯工事	
項 目		原(当初)請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	17,280,000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年11月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年11月27日から 平成28年2月29日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	42,348,960円	増額25,068,960円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月4日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年11月27日から平成28年2月29日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、東日本大震災により損傷した道路復旧に関する付帯工事である。</p> <p>現地精査及び他事業との調整の結果、当初想定していた路線以外に復旧する必要がある路線について切削オーバーレイ工A=3,920㎡を増工する。</p> <p>なお、交通量の多い路線の施工について、警察協議により夜間施工とする。</p> <p>今回の変更により変更増額が当初請負額の3割を超え、本来別工事として発注することを考慮しなければならないが、変更内容、工程調整等、本工事と一体性があるため本工事の変更として対応する。</p>	