

# 変更契約情報

27-274-1

請 負 人	ヤマヨシ高橋組(株)	
工事(業務)名	飯野川町三号線ほか2路線災害復旧工事	
項 目	原(当初)請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	10,195,200円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月21日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月21日から 平成28年3月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	10,195,200円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月23日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月21日から平成28年6月30日まで
変 更 内 容	本工事の施工にあたり、現地を精査したところ一部路線において当初想定していたよりも舗装の損傷箇所が多いことが判明したため調査・測量に不測の日数を要した ので、工期を変更する。	