

変更契約情報

27-275-2

請 負 人		(有)北衛建設	
工 事 (業 務) 名		相野田皿貝線ほか2路線道路災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	7, 231, 140円	7, 231, 140円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月21日	平成27年3月7日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月21日から 平成28年3月30日まで	平成27年12月21日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	7, 231, 140円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月22日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月21日から平成28年5月31日まで	
変 更 内 容		本工事の施工にあたり現地を精査したところ法面工の一部において当初想定していたよりも法面の崩落箇所が多いことが判明したため調査・測量に不測の日数を要したため、工期を変更する。	