

# 変更契約情報

27-300-1

請 負 人		南光運輸㈱	
工 事 ( 業 務 ) 名		防災緑地2号整備工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	40,182,804円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月3日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年2月3日から 平成28年3月31日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	40,245,120円	増額62,316円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月23日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年2月3日から平成28年10月31日まで	
変 更 内 容		<p>試験盛土において、近隣のデータによる理論計算での沈下時間が長期にわたると想定されたことから、観測期間を1ヵ月から6ヵ月に増工する。</p> <p>また、上記増工及び試験盛土箇所の隣接地権者との交渉に不測の日時を要したことから履行期間を延伸する。</p>	